

Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich
zur Stadtratssitzung am **25.06.2026**



Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 1 / SG 10 - Hauptverwaltung			
1.	Liste der offenen Stadtratsanträge	Siehe letzte Seite dieses Berichtswesens	
Zuständigkeit Amt 6 / SG 62 - Hochbauverwaltung			
2.	Dreifachturnhalle Sickergrund	Die Dreifachturnhalle wurde im September 2025 an die Nutzer übergeben.	Es werden Restarbeiten (Einstellungen und Isolierungen) ausgeführt. Fertigstellung ist bis Ende des II. Quartals 2026 geplant.
	Kindergarten St. Vinzenz – Erweiterung Küche	Die Vorplanung ist abgeschlossen. Der Bauantrag wurde Anfang Juni 2026 eingereicht.	Baubeginn frühestens III. Quartal 2026. Derzeit werden die Ausschreibungen vorbereitet.
	Florian-Geyer-Halle – Fassadenarbeiten	Die Putz- und Malerarbeiten wurden vergeben. Damit ist der Um- und Ausbau zur kombinierten Sport- und Veranstaltungshalle beendet.	Fertigstellung bis zum III. Quartal 2026
	Erweiterung Containeranlage Siedlungsschule	Die notwendigen Fachplaner wurden beauftragt.	Nach Vergabe der Lieferleistung wird das Fundament für die Containeranlage erstellt.
	Neubau Betriebsgebäude Klärwerk	Die notwendigen Fachplaner wurden beauftragt.	Der Bauantrag wird vorbereitet. Der geplante Baubeginn ist im I. Quartal 2027.
Zuständigkeit Amt 6 / SG 63 - Tiefbauverwaltung			
3.	Neugestaltung Kaiserstraße und Königsplatz	- Planungen werden gem. Stadtratsbeschluss vom 24.10.2024 vertragsgemäß weitergeführt - Die am 24.10.2024 beschlossene Kostenobergrenze des städtischen Eigenanteils in Höhe von 3,5 Mio € kann trotz der Baukostensteigerungen derzeit eingehalten werden - Die Fragen der überfraktionellen Gruppe vom 21.10.2025 sowie der ÖDP vom 05.02.2026	- Vorstellung der weiteren Planungsergebnisse vor der Sommerpause 2026 im Stadtrat Weitere Absprachen mit den Anliegern und Stadtmarketingverein

		wurden ohne weitere Anmerkungen umfassend beantwortet Die Koordination der Wärmeplanung für diesen Maßnahmenabschnitt mit den weiteren Spartenträgern unter Berücksichtigung der Baumstandorte ist unter Beachtung von Richtlinien abgeschlossen. Eine Umsetzung ist technisch möglich.	
4.	Neugestaltung Umfeld Bahnhof mit ZOB	- Vorlage Maßnahmenbeschluss in der SRS am 25.07.2024 positiv abgestimmt (Kostenberechnung 14,5 Mio €) - Ausführung in 5 Bauabschnitten (südl. P+R Parkplatz, Fahrradparkhaus einschließlich Umfeld Kreuzgebäude, ZOB, Vorplatz) Förderung zwischen 60 % und 80 % - Ausführende Firma für den BA 2 wurde in Verzug gesetzt Weiterer Abstimmungstermin Amt 6 und Amt 2 zur Finanzierung erfolgte am 08.06.2026	- Bereitstellung der Finanzmittel für BA 3 bis BA 5 - Erstellung Förderanträge (SG 20) für BA 3 – BA 5 - Abstimmung bzgl. Kostenbeteiligung Dritter bzgl. ZOB - Danach erfolgt die Entscheidung zum weiteren Vorgehen in Abstimmung mit dem Stadtrat Planmäßige Fertigstellung des südlichen Parkplatzes Ende 2026
5.	Bildungspark im Umfeld Staatsarchiv Kitzingen BA 1+2	- Positiver Maßnahmenbeschluss im Stadtrat zum BA 1 + 2 (Entlastungsparkplatz und Anbindung) am 12.12.2024 (Kostenberechnung 1,3 Mio €) ➔ Positiver Förderbescheid durch Reg. v. Ufr. am 11.11.2025 mit Fördersatz von 60 % Aufträge wurden gem. Stadtratsbeschlüsse vom 26.03.2026 ausgelöst	Baubeginn für Entlastungsparkplatz und die Anbindung im Juni 2026
6.	Bildungspark im Umfeld Staatsarchiv Kitzingen BA 3	Derzeit Auswertung Planeranfragen für die weiteren Leistungsphasen 3 – 9	Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel ab 2027
7.	Altstadt Bleichwasen (Entlastungsparkplatz)	➔ Positiver Förderbescheid vom 15.10.2025 mit Erhöhung der Fördersumme von 60% auf 80% - Planung und Bauüberwachung Lph 1-9 durch SG 63 - Baumaßnahme läuft trotz der schlechten Witterungsverhältnisse zu Jahresbeginn planmäßig Abschnittsweise Freigabe ist bauablauftechnisch ohne erhebliche Mehrkosten nicht möglich	- Vertraglicher Fertigstellungstermin Ende Nov. 2026 Ersatzparkplatz wurde auf dem ehem. Trainingsplatz nördlich des Wohnmobilstellplatzes eingerichtet

Lfd. Nr.	Thema	- Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
8.	Sturzflutrisikomanagement	- Stadt verstärkt das Engagement zum Erwerb weiterer stadtnahe Flächen für HWS-Maßnahmen zu erwerben (SG 23) - 30.04.2026: zweiter Workshop mit Ämtern der Stadt Kitzingen, inhaltlicher Projektabschluss Derzeit Abstimmung des fertig gestellten Konzeptes mit dem WWA und Abgleich der vorhandenen Daten	Übergabe der Ergebnisse (an Stadt und WWA-AB), im Anschluss Veröffentlichung (Information Stadtrat, Ggf. Veranstaltung zur Bürgerinformation,...) wird vorbereitet
9.	Sickergrund (Bürger- und Sportpark)	- Honorarvertrag wurde nach dem positiven SR-Beschluss am 11.12.2025 zum Wettbewerbsergebnis und VgV-Verfahren geschlossen - Positive Abstimmung mit dem Fördermittelgeber bzgl. der Abrufung von den Fördermitteln - Positiver Maßnahmenbeschluss zu Entwurfsplanung im Stadtrat am 23. April 2026 Planung sind im vertraglichen Zeitplan	- Konkretisierte Antragsstellung für die Förderung - Erste Ausschreibung der Leistungen ab IV/2026 - Abrechnung der Sportförderung (90 % Förderung) für Okt. 2027 Gesamtfertigstellung I/2029
10.	Spielplätze Marshall-Heights	- Planungen der Bauabschnitte 2 (Kleinkindspielplatz) und 3 (Bolzplatz) durch SG 63 - Positiver Fördermittelbescheid mit jetzt 80 % Förderung anstatt 60 % - Ausschreibungsunterlagen können fertiggestellt werden Ausschreibung ist im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb erfolgt	Auftragsvergabe der baulichen Leistungen
11.	Klärschlammentsorgung	- Der Zweckverband zur Klärschlammentsorgung Main-Tauber-Aisch wurde gegründet. - Die max. Aufnahmekapazität für die Klärschlamm-trocknung am MHKW Würzburg wurde in kommunaler Trägerschaft erreicht - SGL 63 wurde zum 2. Stv. Verbandsvorsitzen-den gewählt (Neuwahlen aufgrund der Kommunalwahl notwendig) An den Zweckverband Klärschlammentsorgung Main-Tauber-Aisch wurden die Vertreter der Stadt gem. Beschluss vom 03.04.2025 gemeldet	Klärung des weiteren Entsorgungsweges nach der Klärschlamm Trocknung

Offene Stadtratsanträge

Lfd. Nr.	Fraktion	Antrags- datum	Datum des Eingangs	Thema	Referenz- antrag	zu behandeln bis	Bearbeiter / SG	Nr. der SiVo	Behandlung im Gremium	Sachstand
1	überfr.	09.01.2026	09.01.2026	Liegenschaften Herrstraße 18, Kaiserstr. 44/46 und Schrannenstr. 57		03.04.2026				
11	SPD	18.05.2026	18.05.2026	Finanzielle Ausstattung der Bau GmbH		10.08.2026				
12	Bd.90/Die Grünen	28.05.2026	02.06.2026	Antrag Baumpflanzungen und Dauergrün	12/2025	25.08.2026				
15	CSU	13.06.2026	13.06.2026	Antrag Innere Verrechnungen		05.09.2026				